

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 [별지7]

사업명	산청 복지타운 신축사업	담당자	주민복지과 박지영(☎970-6552)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 열악하고 협소한 공간에 분산 운영 중인 건강가정다문화가족지원센터 및 자활센터 등 복지시설을 한곳에 모은 복지타운을 신축하여 군민 복지증진에 기여함

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년
- 위 치 : 산청군 읍 옥산리 725번지 일원
- 규 모 : 산청복지타운 1동 건립(4층, 연면적 1,980㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,072백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,072	0	0	200	4,872
국 비	2,136	0	0	0	2,136
시 도 비	800	0	0	200	600
시군구비	2,136	0	0	0	2,136

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '18. 4월 산청복지타운 신축계획 수립. 지방재정투자 시사 승인
- '18. 7월 의회 공유재산심의회 의결
- '18. 11월 의회 공유재산관리계획 승인

□ 향후계획

- '19. 7월 신축공사 기본 및 실시 설계
- '19. 9 ~ '21. 6 건물 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

- 농촌 중심지 활성화사업 연계 추진 결정에 따른 총사업비 변경
: (당초) 투자 심사 당초 5,600백만원 → (변경) '18. 12월 5,072백만원

사업명	한국선비문화연구원 생활관 확충	담당자	문화체육과 천혜원(☎970-6403)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 남명 선생의 실천적 선비정신 및 청렴사상에 대한 교육수요가 증가하고 있으나, 숙박시설이 절대적으로 부족한 실정이므로 생활관 증축으로 남명 사상의 확산 및 정신문화 거점 교육기관으로 육성코자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월
- 위 치 : 산청군 시천면 남명로240번길 33
- 규 모 : 부지면적 25,800㎡ / 건축면적 1,317㎡(지상 3층)
- 주요시설 : 생활관 1동 건립(2인실 35실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,600	0	1,500	2,100	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	1,800	0	800	1,000	0
시군구비	1,800	0	700	1,100	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2018. 5월 : 기본설계완료
- 2019. 3월 : 실시설계완료 및 계약심사
- 2019. 5월 : 공사착수

□ 향후계획 : 2020. 2월 공사준공 및 개원

□ 사업변경 내역

- 사업량 변경 : (당초)연면적 1,400㎡(2인실 40실)
(변경)연면적 1,317㎡(2인실 35실)

사업명	신안 복합문화센터 건립사업	담당자	문화체육과 박종구(8970-6431)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 삶의 질 향상에 따른 복합 문화체육센터 수요 급증에 대한 기대에 부응하고 문화여가 기반시설 제공을 통한 군민의 문화복지 증진에 기여코자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 경남 산청군 신안면 하정리 930-1번지 일원
- 규 모 : 실내수영장(25m×4레인), 작은영화관 2관(99석), 체력단련실, 카페테리아 등 편의시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,500	0	196	6,000	2,304
국 비	2,260	0	48	2,212	0
시 도 비	1,710	0	21	1,689	0
시군구비	4,530	0	127	2,099	2,304

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 남부 문화체육센터 기본계획 수립 : 2015. 7월
- 공유재산 관리계획 승인 : 2015. 9월
- 중기지방재정 계획(2016~2020) 반영 : 2015. 11월
- 기본계획 및 타당성 조사용역 : 2015. 12월
- 경상남도 지방재정투자심사(3회-66억원) : 2016. 5월
- 주민간담회 개최 : 4회(2017. 5월, 7월, 10월, 2018. 2월)
- 설계공모 및 실시설계 업체선정 : 2017. 7월
- 남부 문화체육센터 건립사업 실시설계 용역 : 2017. 9월 ~ 2018. 5월
- 공사착공 : 2018. 12월

□ 향후계획

- 2019. 12. : 건축공사 완료
- 2020. 2. : 공사준공 및 개장

사업명	공설운동장 정비사업	담당자	문화체육과 박종구(8970-6431)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후된 공설운동장을 정비하여 군민들의 여가활동에 부응하는 체육공원 조성으로 각종 대회(전지훈련) 유치 등으로 군민복지 증진 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년
- 위 치 : 경남 산청군 금서면 매촌리 1번지
- 규 모 : 운동장 리모델링 1식(우레탄 및 인조잔디 교체, 본부석 정비, 전광판 설치, 조명교체, 씨름장 조성, 부대시설 정비 1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,800	0	87	5,713	0
국 비	2,320	0	0	2,320	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,480	0	87	3,393	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 공설운동장 보조구장 조성계획 수립 : 2015. 12월
- 공유재산관리계획 승인 : 2016. 2. 23
- 공설운동장 재정비계획 수립 : 2017. 1월
- 공유재산 관리계획 승인 : 2017. 2월
- 산청공설운동장 기본계획 수립 및 타당성 조사 : 2017. 3월
- 산청군 지방재정투자 1차 심사(38억원) : 2017. 3월
- 산청군 지방재정투자 2차 심사(58억원) : 2018. 3월
- 산청공설운동장 정비사업 조사측량 및 실시설계 용역 : 2018. 8월 ~
- 산청공설운동장 정비사업 주민공청회 개최 : 2018. 10. 31
- 산청공설운동장 정비사업 2차 주민공청회 개최 : 2018. 11. 30
- 산청공설운동장 우레탄트랙 철거완료 : 2019. 6월

□ 향후계획

- 2019. 8. : 공사착공
- 2019. 12. : 공사준공

사업명	황매산 향노화 힐링캠핑장 조성사업	담당자	관광진흥과 김성훈(☎970-7212)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 황매산 철쭉제를 찾는 관광객에게 새로운 볼거리와 즐길 거리를 제공하고,
- 자연자원을 최대한 활용하여 이용객에게 보다 친숙한 공간으로 인지시키고 다양한 볼거리와 오감을 만족시키는 체험활동을 통해 색다른 장소를 제공하여,
- 관광객 증가를 유도함으로써 지역경제활성화 및 주민소득 증대에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2019년
- 위 치 : 산청군 차황면 법평리 산1-27번지 일원
- 규 모 : 캠핑장 조성 A=9,000㎡, 관리사 1개동, 화장실 2개동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500	0	600	1,900	0
국 비	1,250	0	300	950	0
시 도 비	375	0	90	285	0
시군구비	875	0	210	665	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '18년 1월 ~ 9월 : 실시설계용역 시행
- '18년 10월 ~ '19년 2월 : 관련실과협의 및 각종인허가
- '19년 3월 : 공사착공

□ 향후계획 : '19년 12월 공사준공

사업명	대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업	담당자	관광진흥과 김성훈(☎970-7212)
-----	-----------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 『남한 제일의 탁족처(濯足處)』라 불리는 지리산 대원사 계곡을 따라 걷는 명품길을 조성하여 지리산을 찾는 탐방객에게 수려한 자연경관과 볼거리를 제공하고 국내 최고의 생태 체험 및 힐링 공간으로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2018년
- 위 치 : 산청군 삼장면 평촌리 ~ 유평리 일원
- 규 모 : 탐방로 조성 L=3.5km, B=1.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	3,000	2,000	0	0
국 비	2,500	1,500	1,000	0	0
시 도 비	750	450	300	0	0
시군구비	1,750	1,050	700	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '15년 2월 : 기본계획 및 타당성 연구용역 시행
- '15년 5월 : 지방재정 투자심사 승인
- '16년 7월 : 지리산국립공원계획 변경 결정
- '16년 11월 : 공원사업 위탁시행관련 업무협약 체결(지리산국립공원사무소)
- '16년 11월 ~ '17년 7월 : 실시설계용역 시행
- '17년 8월 ~ '18년 11월 : 공사착공 및 준공

사업명	산청군 마을정비형 공공주택사업	담당자	도시교통과 오현수(☎970-7362)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 공공임대주택을 건립하여 기초생활 수급자 및 무주택 서민의 주거안정을 도모하고 주택부족 문제를 근원적으로 해소하고자 마을정비형 공공주택사업 시행

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년~2021년
- 위 치 : 산청읍 산청읍 옥산리 525번지 일원
- 규 모 : 공동주택(150세대, 행복주택 30, 국민임대 100, 영구임대 20)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,600	0	1,400	1,400	16,800
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	19,600	0	1,400	1,400	16,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%) : 편입부지 보상 협의 중

□ 향후계획

- 2020. 2.까지: 편입부지 보상
- 2020. 3.~ 사업착공
- 2021. 6.~ 입주자 모집
- 2021. 12. 공공임대주택 사업준공 및 입주예정

사업명	내원~범하간도로 확포장공사	담당자	안전건설과 송병기(☎970-6722)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도로폭이 협소하고 굴곡이 심하여 도로를 확포장함으로써 통행 불편에 따른 주민숙원을 해소하고 마을간 연결도로 확충으로 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2017.08. ~ 2018.09.
- 위 치 : 산청군 단성면 강누리 ~ 사월리
- 규 모 : 도로확포장 L=1.64km, B=6.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,100	1,600	500	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	300	300	0	0	0
시군구비	1,800	1,300	500	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '17.08월 : 사업착수
- '18.09월 : 사업완료

사업명	중태~유점간도로 확포장공사	담당자	안전건설과 송병기(☎970-6722)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도로폭이 협소하고 굴곡이 심하여 도로를 확포장함으로써 통행 불편에 따른 주민숙원을 해소하고 마을간 연결도로 확충으로 지역경제 활성화에 기여하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2018.03. ~ 2020.06.
- 위 치 : 산청군 시천면 중태리
- 규 모 : 도로확포장 L=1.27km, B=5.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,600	940	600	1,060	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0 0	0	0	0
시군구비	2,600	940	600	1,060	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) : '18. 03월 사업착수

향후계획 : '19. 08월 사업완료

사업명	보건의료원 증축공사	담당자	보건증진과 김주택(8970-7513)
-----	------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 치매안심센터, 정신건강복지센터 등 신규 공공보건의료서비스 수요가 증가함에 따라 보건의료원 증축으로 맞춤형 보건의료서비스 제공에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 8월
- 위 치 : 산청군 산청읍 중앙로 97 보건의료원 내 별관증축
- 규 모 : 건축연면적 881.52㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,347백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,347	0	621	1,726	0
국 비	1,073	0	402	671	0
시 도 비	497	0	122	375	0
시군구비	777	0	97	680	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26.5 %)

- 기본 및 실시설계 용역 : 2018. 2. 19.~ 8. 25.
- 보건의료원 별관 증축공사 착공 : 2018. 11. 19.

□ 향후계획

- 보건의료원 별관 증축공사 준공 : 2019. 8월중
- 보건의료원 별관 증축공사 개소 : 2019. 9월중

사업명	농촌자원복합 산업화 지원사업 (오곡현미빵 대량생산 자동화라인 구축)	담당자	유통소득과 강창훈(☎970-7702)
-----	--	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 쌀빵 대량생산을 통한 쌀값 안정화 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월(2년간)
- 위 치 : 산청군 금서면 친환경로 2605번길 57
- 규 모 : 자동화 설비 8종, 특수원료 제분자동화설비 1식, 컨설팅 및 프로그램개발 등 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	0	1,380	620	0
국 비	1,000	0	690	310	0
시 도 비	120	0	82.8	37.2	0
시군구비	280	0	193.2	86.8	0
민간자본	600	0	414	186	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2017년 3월 : 투자 심사 완료
- 2018년 4월 : 1차년도 사업 시행
- 2019년 5월 : 2차년도 사업 시행

향후계획 : 2019년 10월 사업완료